



9

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor životního prostředí
 Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
 pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

Č.j.: MR-S 6189/12- OZP/9

V Rosicích 17.09.2012



Rozhodnutí nabylo právní moci
 dne: 20. 10. 2012
 Vypraveno dne: 19. 09. 2012
 Datum: 22. 10. 12. Podpis: *[Signature]*



KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 77 a § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s přechodnými ustanoveními uvedenými v § 190 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v kolaudačním řízení posoudil návrh, který dne 30.07.2012 podala

Obec Zastávka, IČO 488399, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,
 kterou zastupuje na základě písemné plné moci ze dne 30.07.2012 společnost
AP INVESTING, s.r.o., IČO 60712121, Palackého 12, 612 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 vodního zákona a § 82 stavebního zákona a za použití ustanovení § 68 odst. 1 a § 81 odst. 4 stavebního zákona

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby vodního díla „Zastávka - dokončení kanalizace“ (dále jen "stavba") na pozemcích dle současně platné katastrální mapy parc. č. dle KN 1735/1, 5308 v katastrálním území Rosice u Brna, parc. č. dle KN 6, 7/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/1 (dle PK 217), 23/2 (dle PK 247), 23/4 (dle PK 247), 27/4, 29, 31/1 (dle PK 208/2), 32, 33, 47/3, 48 (dle PK 45/1, 216), 49 (dle PK 43/2), 86/1, 103/1, 108/1 (dle PK 29), 595 (dle PK 223), 601, 610, 633, 634/1 (dle PK 1/13), 634/3, 634/4, 635, 636/1, 636/2, 721/1, 722, 732, 734/1 (dle PK 214, 226/1), 734/3, 743, 746, 747 (dle PK 79/1), 748/1 (dle PK 78), 748/2, 756, 1140/1, 1149 (dle PK 238/1), 1176, 1177/1 (dle PK 238/2), 1178, 1185/1 (dle PK 105), 1185/2, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1230/1, 1230/3, 1239/2, 1262/1, 1266/11 (dle PK 77/1), 1266/12, 1268/4, 1268/5, 1269/1, 1269/2, 1269/9 (dle PK 212), 1269/10 (dle PK 216, 226/2), 1270/2, 1270/3, 1271/1, 1271/21, 1272/1 (dle PK 87, 234), 1272/5 v katastrálním území Zastávka, v obci Zastávka, v kraji Jihomoravském, ve vodním útvaru povrchových vod „Bobrava po ústí do toku Svratka“ (kód vodního útvaru: 41553000) povolené MěÚ Rosice, odborem životního prostředí, pod čj. MURS-CJ 12374/2006-OZP/9 dne 06.08.2007.

Základní údaje o kolaudované stavbě:

1. druh vodního díla: stavba kanalizačních stok a kanalizačních objektů (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

2. členění vodního díla na stavební objekty (dále jen „SO“) a provozní soubory (dále jen „PS“):

- SO 01 – Kanalizační stoky
- SO 01.1 – Kanalizační stoky – dešťová kanalizace
- SO 02 – Výtlaky
- SO 03 – Odlehčovací komory
- SO 04 – Čerpací stanice ČS
- SO 05 – Opravy po překopech státních a krajských komunikací
- SO 06 – Opravy po překopech místních komunikací
- SO 07 – Odbočky pro budoucí připojení domovních přípojek
- SO 08 – Přípojka NN pro čerpací stanici ČS 01 A ČS 02
- SO 09 – Přeložky inženýrských sítí
- PS 01 Čerpací stanice
- PS 02 Elektročást

3. určení polohy vodního díla (souřadnice X, Y)¹:

- konec stavby: 1159331.07, 616917.40 (šachta Š371)
- začátek stavby: 1159635.51, 615673.09 (šachta Š22)

4. popis stavby dle skutečného provedení:

Stavbou je doplnění kanalizačního systému v obci Zastávka. V rámci SO 01 a SO 01.1 byly vystavěny a zrekonstruovány kanalizační stoky (jednotné, oddílné splaškové i dešťové) v celkové délce **2 845,74 m** (z toho nové stoky veřejné kanalizace 2 053,64 m, stoky rekonstruované veřejné kanalizace 593,22 m, stoky dešťové kanalizace 198,88 m). Délky jednotlivých vybudovaných stok, jejich charakter, profil a materiál je uveden v tabulce č. 1 (strana č. 3 kolaudačního rozhodnutí). V rámci SO 02 byl vybudován pouze výtlak V2, který odvádí odpadní vody z ČS02 do šachty Š212c na stoce P a to v celkové délce **120,40 m**. Materiál výtlaku je PE 100, profil 125 x 11,4. Dále byly vybudovány odlehčovací komory OK8 (na stoce A6), OK9 (na stoce C1) a OK10 (na stoce M), které jsou součástí SO 03. Za OK10 je umístěna čerpací stanice ČS02 (SO 04). Tato ČS je napojena na NN přípojku (SO 08), jejíž užívání stavebník oznámil obecnému stavebnímu úřadu a to dne 09.08.2012. Dále byly vybudovány odbočky DN 150 pro budoucí připojení domovních přípojek (SO 07), jejichž celková délka je **912,26 m** (z toho odbočky pro budoucí připojení domovních přípojek na nové splaškové a jednotné kanalizaci 709,67 m, odbočky pro budoucí připojení domovních přípojek na rekonstruované jednotné kanalizaci 166,41 m, odbočky pro budoucí připojení domovních přípojek na dešťové kanalizaci 36,18 m).

Protože výstavbou kanalizace byly dotčeny státní a místní komunikace, byly na dotčených komunikacích provedeny opravy po překopech a to v rámci SO 05 a SO 06. Dále výstavba kanalizace vyvolala přeložení některých inženýrských sítí (SO 09), mimo jiné i vodovodu pro veřejnou potřebu. Tento vodovod v obci Zastávka byl přeložen v 10 úsecích, celková délka přeložených vodovodních úseků činí **344,80 m**. Přeložky distribučních plynovodů, NN, VO, sdělovacích a dálkových kabelů lze užívat na základě oznámení o užívání stavby podané stavebníkem dne 09.08.2012 k obecnému stavebnímu úřadu.

Podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle § 82 odst. 1 a 2 stavebního zákona:

1. V termínu do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavebník požádá SŽDC, oblastní ředitelství Brno (Kounicova 26, Brno) o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. dle KN 1271/1 v k. ú. Zastávka.
2. V termínu do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavebník požádá Pozemkový fond České republiky o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. dle KN 748/2 a 1178 v k. ú. Zastávka.

¹ Úplný seznam souřadnic měřených bodů stavby je uveden v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, které je součástí předmětného spisu.

Tabulka 1: DÉLKY VYBUDOVANÉ KANALIZACE

Označení objektu	Název objektu	DN (mm)	Materiál	Celkem (m)
Splašková a jednotná kanalizace - novostavba				
SO 01	Kanalizační stoky			
	A64	300	Kamenina	23,83
	B	250	Kamenina	72,36
		500	Kamenina	31,98
	B11	250	Kamenina	22,72
		250	PP SN8	65,52
	C1	600	Sklolaminát	123,22
	C23-2	300	PP SN8	9,31
	OS8	900	Sklolaminát	17,7
	OS9	1000	Sklolaminát	115,41
	OS10	500	PP SN8	17,47
	M	250	PP SN8	6,83
		400	PP SN8	118,94
		500	PP SN8	159,75
	L	300	PP SN8	150,7
		400	PP SN8	30,5
	M1	300	PP SN8	20,54
	M2	300	PP SN8	34,33
		400	PP SN8	65,66
	M3	300	PP SN8	113,41
	P	400	PP SN8	317,96
		500	PP SN8	130,72
		800	Sklolaminát	104,15
	P1	400	PP SN8	93,15
		500	PP SN8	129,61
	P3	300	PP SN8	72,67
	P11	250	PP SN8	5,2
	Souhrn			2053,64
SO 02	Výtlačky	PE DN 125x11,4		120,4
SO 07.1	Odbočky pro budoucí připojení			709,67
Jednotná kanalizace - rekonstrukce				
SO 01	Kanalizační stoky			
	A6	300	PP SN8	14,38
		400	Sklolaminát	9,71
		600	Kamenina	43,23
		800	Sklolaminát	69,25
		1000	Sklolaminát	187,5
	C1	250	PP SN8	13,65
		400	PP SN8	15,02
		1000	Sklolaminát	240,48
	Souhrn			593,22
SO 07.1	Odbočky pro budoucí připojení			166,41
Dešťová kanalizace - novostavba				
SO 01.1	Kanalizační stoky			
	B1	1100	Sklolaminát	39,21
		700	Sklolaminát	86,75
		600	Sklolaminát	72,92
	Souhrn			198,88
SO 07.1	Odbočky pro budoucí připojení			36,18

3. V termínu do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavebník požádá ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. dle KN 636/2, 756, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1268/4, 1268/5, 1269/1, 1269/10 (dle PK 226/2) v k. ú. Zastávka.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")):

Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Odůvodnění

Dne 30.07.2012 podal stavebník návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu vodního díla, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení. Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle ustanovení § 30 a § 32 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to zejména:

- Plná moc k zastupování stavebníka sepsaná dne 30.07.2012 (pro AP INVESTING, s. r. o.)
- HZS JMK – souhlasné stanovisko ze dne 14.08.2012 pod ev. č. HSBM-4-68-31/1-OPST-2006
- KHS JMK – závazné stanovisko ze dne 17.08.2012 pod čj. KHSJM 35712/2012/BM/HOK
- MěÚ Rosice, OSU – kolaudační souhlas k SO 09 (přeložky kabelů) ze dne 07.06.2012 pod čj. MR-S 3716-12-OSU-Bo-5
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 15.08.2012 vč. soupisu vad nebránících v užívání
- Kamerové zkoušky stokové sítě (provedla společnost LANAK CZ a.s. v srpnu 2012) – seznam kontrolovaných úseků kanalizace (2xA4) vč. DVD protokolu (jednotlivé písemné protokoly o výsledku kontroly jsou na CD)
- Zkoušky vodotěsnosti stokové sítě – úseky mezi šachtami (provedla společnost LANAK CZ a.s. v rozmezí ledna 2011 až května 2012) – seznam kontrolovaných úseků kanalizace (3xA4) vč. DVD protokolu (jednotlivé písemné protokoly o výsledku kontroly jsou na CD)
- Zkoušky vodotěsnosti stokové sítě – šachty (provedla společnost LANAK CZ a.s. v rozmezí února 2011 až května 2012) – seznam kontrolovaných šachet (3xA4) vč. DVD protokolu (jednotlivé písemné protokoly o výsledku kontroly jsou na CD)
- Zkoušky vodotěsnosti stokové sítě – výtlač V2 (provedla společnost IMOS Brno, a. s.) a.s. v listopadu 2011)
- Zkoušky vodotěsnosti stokové sítě – ČS2 (provedla společnost IMOS Brno, a. s. v lednu 2012)
- Zkoušky vodotěsnosti stokové sítě – armaturní komora u ČS2 (provedla společnost IMOS Brno, a. s. v lednu 2012)
- Protokol o zkoušce vodotěsnosti odlehčovacích komor (provedla společnost ASIO, spol. s r.o. v červnu 2011)
- Protokoly (4) o tlakové zkoušce vodovodního potrubí (provedla společnost IMOS Brno, a. s. v květnu, červnu, listopadu 2011 a květnu 2012)
- Protokoly o zkoušce vzorku pitné vody provedených po přeložkách vodovodů (celkem 5 rozborů)
- Protokoly o shodě (týká se výrobků a materiálu použitého na překládaný vodovod)
- Protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče překládaného vodovodu (vyhotovila VAS, a.s. dne 14.08.2012)
- Protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče - výtlač ČS2 (vyhotovila VAS, a.s. dne 14.08.2012)
- Statické zátěžové zkoušky komunikací (5xA4), které provedla v květnu 2011 a červnu 2012 akreditovaná zkušební laboratoř č. 1074
- Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu (vypracoval Ústav arch. pam. péče Brno)
- Potvrzení o uložení zeminy a sutí
- Záписы o provedených kontrolách dotčených inženýrských sítí jejich provozovateli (Telefónica Czech republic, a.s. VAS, a.s. E.ON Czech Republic, s.r.o., Jihomoravská plynárenská a. s.)
- Protokol o převzetí silničního tělesa I/23 (vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR v srpnu 2012)

- Zápisy o kontrole VO 08, 9, 10 v březích vodního toku Habřina ve správě Lesů ČR, s.p.
- Zápis o provedení a předání protlaku pod tratí ČD sepsaný dne 21.04.2011
- Zápis ze stavebního deníku o kontrole budovy potravinu u stoky C1 (zápis ze dne 13.10.2011)
- Zápis se společností PASO Brno, a.s. o předání pozemků kde byla budována kanalizace sepsaný dne 14.02.2012
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (NN přípojka u ČS2) ze dne 11.08.2011
- Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace (ČS2) ze dne 13.07.2012
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. CD
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Seznam změn při provádění kanalizace vč. změnových listů
- Protokoly o individuální zkoušce ČS 2
- Soupis odstraněných vad a nedodělků
- Protokoly o komplexní zkoušce ČS 2
- Stavební deník
- Provozní řád kanalizace
- Kopie oznámení o užívání stavby podaného dne 09.08.2012 k MěÚ Rosice, OSU (stavba: přípojka NN k ČS2, přeložky distribučních plynovodů, veřejného osvětlení, sdělovacích a dálkových kabelů)

Protože předmětem návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí byla liniová stavba s velkým počtem účastníků řízení, vodoprávní úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům veřejnou vyhláškou (opatření ze dne 02.08.2012 pod čj. MR-S 6189/12-OZP/3) a to v souladu s § 80 odst. 1 stavebního zákona a § 25 správního řádu. Veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úředních deskách stavbou dotčených obcí a v místě sídla vodoprávního úřadu po určenou dobu 15 dní. Obsah veřejné vyhlášky byl Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zahájení kolaudačního řízení bylo oznámeno rovněž dotčeným orgánům a o zahájení kolaudačního řízení bylo informováno i občanské sdružení „VODA Z TETČIC, o. s.“ a to zveřejněním informace na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy dne 09.08.2012.

K projednání návrhu vodoprávní úřad nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 04.09.2012 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad při MěÚ Rosice vydal ke kolaudované stavbě vodoprávní (stavební) povolení dne 06.08.2007 pod čj. MURS-CJ 12374/2006 – OZP/9 (nabytí právní moci dne 14.09.2007) a rozhodnutím ze dne 18.03.2009 pod čj. MR-S 1669/09-OZP/3 (nabytí právní moci dne 21.04.2009) prodloužil platnost tohoto stavebního povolení a změnil podmínku pro provedení stavby (byl prodloužen termín pro dokončení stavby). Místním šetřením bylo zjištěno, že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení a stavba byla až na drobné změny provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení. Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení jsou v projektové dokumentaci vyznačeny a v doložených změnových listech řádně zdůvodněny. Tyto zjištěné drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace nebrání vydání kolaudačního rozhodnutí, a protože se jedná o nepodstatné odchýlení od dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, vodoprávní úřad je vzal na vědomí a v souladu s § 68 a § 81 odst. 4 stavebního zákona je zohlednil při kolaudaci stavby. Při místním šetření bylo rovněž zjištěno, že byla vybudována menší část stokové sítě, než která byla povolena ve stavebním řízení. Vybudovanou stavbou tedy nebyly dotčeny všechny pozemky uvedené ve stavebním povolení, či v oznámení o zahájení kolaudačního řízení. (V oznámení o zahájení kolaudačního řízení, tj. v opatření ze dne 02.08.2012 pod čj. MR-S 6189/12-OZP/3, byly uvedeny pozemky, na kterých byla stavba povolena, jejichž parcelní čísla odpovídala katastrální mapě platné v době vedeného vodoprávního (stavebního) řízení, kdežto v kolaudačním rozhodnutí jsou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků podle současně platné katastrální mapy.) Absence nevybudované stokové sítě nemá vliv na provozuschopnost a ucelenost dokončené části kanalizační sítě, proto lze stokovou síť zkolaudovat pouze v současně dokončeném rozsahu. Ze stejného důvodu je i skutečný okruh účastníků kolaudačního řízení jiný (je menší), než který byl uveden v oznámení o zahájení kolaudačního řízení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Z doložených podkladů a kontrolní prohlídkou stavby zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změny některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy. Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy společnosti, stavba je schopna bezpečného a samostatného užívání k určenému účelu. Aby bylo zajištěno splnění podmínek stavebního povolení, které se vázaly k užívání stavby, podmínil vodoprávní úřad i užívání stavby v souladu s § 82 odst. 1 splněním těchto konkrétních podmínek. V souladu s § 82 odst. 4 stavebního zákona vodoprávní úřad oznamuje kolaudační rozhodnutí stejným způsobem, jakým bylo oznámeno zahájení kolaudačního řízení, tj. veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni na svých právech a povinnostech (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

- majitelé a uživatelé stavbou dotčených pozemků, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Telefonica Czech Republic, a. s., 3 C, s. r. o., E. ON Česká republika, s. r. o., Jihomoravská plynárenská, a. s., Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Lesy ČR, s. p. (správa toků – oblast povodí Dyje), České dráhy, a. s. (Regionální správa majetku Brno), Správa železniční dopravní cesty, s. o. (Správa dopravní cesty Brno, Stavební správa Olomouc), Město Rosice, Obec Babice

Účastníky řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu určil vodoprávní úřad v souladu s § 78 stavebního zákona a v souladu s § 115 odst. 4 a 7 vodního zákona. Přípomínky a námitky účastníků řízení, které nebyly splněny ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, a kterým bylo ve vodoprávním řízení vyhověno, jsou obsaženy ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním u Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.



RNDr. Dalibor Kolčava
Vedoucí odboru životního prostředí



Účastníci řízení

dle § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)

Obec Zastávka, Hutní osada č.p. 14, 664 84 Zastávka u Brna

doručí se: AP INVESTING s.r.o., Palackého třída 768/12, Pole, 612 00 Brno 12

dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

majitelé a uživatelé stavbou dotčených pozemků

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Telefonica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha

3 C, s. r. o., Myslivní 21, 623 00 Brno

E. ON Česká republika, s. r. o., Tech. evidence a dok., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499, 657 02 Brno

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 870/20, 664 91 Ivančice

Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno

ČSÚ - Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

DORUČENKA		ID zprávy: 101250770
Odesílatel		ID DS
Město Rosice, Palackého náměstí 13, 66501 Rosice, radnice@mesto.rosice.cz		6abbzec
Příjemce		ID DS
AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12/, 61200 Brno, info@apinvesting.cz		mgymq28
Obecné informace		
Věc: VLASTNÍ - kolaudace: Zastávka - dokončení kanalizace		
Zmocnění: 0 / 0	§	odstavec
Naše ČJ: MR-C 7852/12-OZP		písmeno
Naše sp.zn.: MR-S 6189/12-OZP JEL		
Vaše ČJ:		PID: MURSX007C3T5
Vaše sp.zn.:		
K rukám: Vojtěch Petr		
Do vl. rukou: <input type="checkbox"/>	Zakázat doručení fikcí <input type="checkbox"/>	
Informace o dodání a doručení		
Datum a čas:		
Dodejka:	18.09.2012 07:39:17	
Doručenka:	18.09.2012	
Události		
Čas: 18.09.2012 07:35:14	Popis: EV0: Datová zpráva byla podána.	
Čas: 18.09.2012 07:35:15	Popis: EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.	
Čas: 18.09.2012 07:44:36	Popis: EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.	